

## Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2017

Aktivita roku 2017	Akční plán	Skut. nákl. 2017	Plnění
<b>1.1 Podpora podnikání a vzniku pracovních míst ve městě</b>			
Příprava rozvoje průmyslové zóny	1 700	181	Realizováno částečně - práce na projektu pokračují.
<b>2.1 - Rozvoj vzdělanosti obyvatelstva</b>			
MŠ Jeremenkova - zateplení budovy, střecha - projektová dokumentace	200	0	Nerealizováno. Zpracování PD bude zadáno v r. 2018.
MŠ Třebízského - oprava části oplocení	300	0	Nerealizováno.
Veselá školka - navýšení kapacity MŠ v Šumperku (rekonstrukce Zelené školy, Temenická 61) - realizace	14 000	7 980	Realizováno částečně - stavební práce pokračují, dokončení 06/2018.
Mateřské a základní školy - rekonstrukce vody a kanalizace	3 000	128	Realizováno částečně - provedena rekonstrukce kanalizace MŠ Jeremenkova a MŠ Prievidzská
Mateřské a základní školy - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení	2 000	372	Realizováno částečně - zpracována PD na rekonstrukci elektro MŠ Šumavská a ZŠ Vrchlického.
ZŠ Vrchlického - oprava budovy jídelny (výměna oken, zateplení, rekonstrukce rampy, regulace topení) - projektová dokumentace, realizace	500	454	Realizováno částečně - projektové práce pokračují, přiznána dotace OPŽP, realizace bude probíhat v letech 2018-19.
ZŠ Dr.E.Beneše - akustický podhled v jídelně - realizace	400	379	Realizace dokončena.
ZŠ Sluneční - gymnastická hala (projektová dokumentace, realizace), oprava školy a MŠ	12 600	14 761	Realizace ukončena - vyúčtována dotace z Olomouckého kraje.
Modernizace a rozšíření městské knihovny - realizace nové knihovny, mobiliář, RFID systému pro zabezpečení a správu knihovního fondu	40 000	18 818	Realizováno částečně - stavební práce pokračují i v letošním roce.
Do odborných učeben ZŠ bez bariér - projektová dokumentace, realizace bezbariérové 5. ZŠ, odborné učebny.	300	278	Realizováno částečně. Zpracována projektová dokumentace, čeká se na rozhodnutí o dotaci.
<b>2.2 Sociální služby</b>			
Pontis - rekonstrukce fasády na objektu, rekonstrukce střechy - realizace	4 000	3 753	Realizace ukončena.
Dům se zvláštním režimem na Lužích - pro osoby těžko umístitelné v domovech pro seniory z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, závislosti (projekt, realizace)	25 840	16 408	Téměř zrealizováno - na počátku roku 2018 probíhaly pouze dokončovací práce + vybavení objektu.
<b>3.1 Dopravní infrastruktura</b>			
<b>Cyklistické stezky</b>			
Cyklostezka Bratrušovská - průzkum, projektová dokumentace, realizace	380	201	Realizováno částečně - projektové práce pokračují i v letošním roce, přiznána dotace z SFDI, realizace bude probíhat v r. 2018-19.
<b>Přednádraží</b>			
Rekonstrukce přednádraží - II. etapa - projektová dokumentace	1 322	1 550	Realizováno částečně - projektové práce pokračují i v letošním roce, čeká se na finální schválení dotace, realizace bude zahájena v r. 2019.
<b>Parkoviště</b>			
Parkoviště Gagarinova (parkovací dům) - projektová dokumentace	500	65	Realizováno částečně - projektové práce pokračují i v r.2018.

## Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2017

<i>Aktivita roku 2017</i>	<i>Akční plán</i>	<i>Skut. nákl. 2017</i>	<i>Plnění</i>
Parkoviště Okružní - projektová dokumentace, realizace	2 500	1 522	Realizace ukončena.
Parkoviště u Nemocnice Šumperk II. etapa - projektová dokumentace	200	60	Realizováno částečně - projektové práce pokračují, realizace bude zahájena v r.2018.
Parkoviště Pod Senovou u baseball. hřiště (parkovací dům) - studie, projektová dokumentace, realizace	500	0	Nebylo realizováno - akce zrušena z důvodu kolize ze sítěmi.
<b>Rekonstrukce místních komunikací</b>			
Komunikace Vančurova II. etapa (úsek mezi ulicemi Boženy Němcové - Havlíčkova) - realizace	6 000	4 949	Realizace ukončena.
Komunikace Fibichova, rekonstrukce mostu - realizace	11 000	5 852	Realizace ukončena.
Komunikace Javoříčko, Blanická - rekonstrukce komunikace a přilehlého okolí - projektová dokumentace	200	97	Realizováno částečně - projektové práce pokračují.
Komunikace vnitroblok ul. Americká x 17. listopadu (z prodeje majetku) - projektová dokumentace	200	0	Realizováno částečně - zadán projekt, realizace probíhá v letošním roce.
Chodník Školní + propojka Pod Hájovnou - projektová dokumentace	350	124	Realizováno částečně - projektová dokumentace na chodník Školní, realizace 1. etapy probíhá v r.2018.
Řešení ulice Šumavská - projektová dokumentace, od roku 2019 realizace po etapách	1 000	0	Realizováno částečně - projektové práce byly z důvodu majetkoprávních vztahů přerušeny, od r.2018 opět probíhají.
<b>3.2 Rozvoj technické infrastruktury</b>			
Lokalita za Hniličkou (finance i z prodeje majetku) - realizace	4 000	2 086	Realizováno částečně - zpracována projektová dokumentace, stavební práce zahájeny v r.2018
Optický kabel radnice - Lautnerova, budoucí knihovna 28. října, ZUŠ, 1.ZŠ, přednádraží - projektová dokumentace na zokruhování	1 600	1 538	Realizováno částečně - dokončení propojení je projektováno v letošním roce.
Palackého - vnitroblok - projektová dokumentace	200	130	Realizováno částečně - projektová činnost pokračuje i v letošním roce
Úprava veřejného prostranství při ul. Temenické - v r. 2017 dokončen předprostor Společenského střediska Sever	3 800	4 193	Realizace ukončena.
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 7 - projektová dokumentace	500	7	Realizováno částečně - zadán projekt, projektové práce pokračují i v letošním roce.
Regenerace panelového sídliště Prievidzská - etapa 5 - realizace	12 000	8 427	Realizováno částečně - realizace dokončena v letošním roce.
<b>3.3 Životní prostředí</b>			
Revitalizace zeleně v Jirákových sadech - následná péče	350	0	Realizace ukončena. Úhrada za následnou péči za rok 2017 provedena až v lednu 2018.
Smetanovy sady - realizace 2.etapy - projektová dokumentace, realizace, oprava asfaltového chodníku	1 000	2 230	Realizace ukončena.

## Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2017

<i>Aktivita roku 2017</i>	<i>Akční plán</i>	<i>Skut. nákl. 2017</i>	<i>Plnění</i>
<b>Rekonstrukce domů v majetku města - ČSA 22</b> - přepracování projektové dokumentace, realizace, sběrné místo	300	275	<b>Realizováno částečně</b> - zpracován projekt na sběrné místo.
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - rekonstrukce radnice - v r. 2017</b> - datové rozvody, topení, serverovna, výměna oken	15 000	17 246	<b>Realizace ukončena</b> - zadáno zpracování projektové dokumentace na návazné činnosti - na střechu a fasádu objektu.
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - úřadovna Jesenická</b> - rampa, fasáda budovy - realizace	3 500	4 346	<b>Realizace ukončena.</b>
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - DPS, Temenická 35</b> - rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace	2 600	1 929	<b>Realizováno částečně</b> - v roce 2017 ukončena 2. etapa, 3. etapa probíhá v letošním roce.
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - ČSA 22</b> - výměna výtahu - realizace	1 500	0	<b>Realizace přesunuta na letošní rok</b> – v současné době již běží zkušební provoz.
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - nám. Jana Zajíce 13, 14</b> - rekonstrukce kotelný - realizace	1 200	1 100	<b>Realizace dokončena.</b>
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - Gagarinova 5</b> - výměna výtahu, statické zajištění výtahové šachty - realizace	1 300	1 205	<b>Realizace dokončena.</b>
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - Komenského 2</b> - provedení výměny výkladů a dveří - realizace	460	460	<b>Realizace dokončena.</b>
<b>Rekonstrukce objektů v majetku města - HI. třída 27</b> - oprava zpevněných ploch ve dvorním traktu - realizace	423	426	<b>Realizace dokončena.</b>
<b>Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti budovy</b> - realizace	21 504	19 320	<b>Realizace dokončena</b> - proběhlo vyúčtování dotace z OPŽP.
<b>Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - rekonstrukce lůžkového oddělení chirurgie</b> - realizace	6 000	7 465	<b>Realizace dokončena.</b>
<b>Nemocnice Šumperk - pavilon "C" - vybudování výdejny léčiv pro ambulance centrálního příjmu</b> - realizace	1 000	0	<b>Akce zrušena</b> – Nemocnice vybudovala výdejnu léčiv ve svém novém pavilonu R
<b>Monitoring ovzduší - nová meteostanice</b> - realizace	3 091	2 284	<b>Realizace ukončena</b> - proplaceno z dotace z OPŽP.
<b>4.1 Rozvoj potenciálu cestovního ruchu</b>			
<b>Sportovně-rekreační areál Benátky</b> - realizace workoutové dráhy, crossové dráhy a venkovní posilovny	367	0	<b>Nerealizováno</b> - bude realizováno v roce 2018.
<b>4.2 Rozvoj kultury a jejího atraktivního potenciálu pro cestovní ruch</b>			
<b>Rekonstrukce kina OKO</b> - realizace rekonstrukce vody, kanalizace a elektro instalací, projektová dokumentace na realizaci interiéru, venkovních prostor, fasády	10 000	1 830	<b>Realizováno částečně</b> - v letošním roce probíhají dokončovací práce. Předprostor a obnova fasády budou řešeny v následujících letech.
<b>Dům kultury Šumperk</b> - posouzení objektu a následné stanovení postupu oprav nebo celkové rekonstrukce, realizace od roku 2019 po etapách	500	30	<b>Realizováno částečně</b> - dokončeno v r.2018.
<b>Manufaktura Šumperk</b> - posouzení objektu, vyklizení, projektové dokumentace, realizace od roku 2019 po etapách	500	214	<b>Realizováno částečně</b> - realizace probíhá i v letošním roce.
<b>Kaple sv. Anny a kříž v Horní Temenici</b> - projektová dokumentace, sanace vlhkosti, fasáda	460	457	<b>Realizováno částečně</b> - dokončena PD a drenáže, realizace probíhá a bude ukončena v příštím roce.

## Vyhodnocení akčního plánu pro rok 2017

Aktivita roku 2017	Akční plán	Skut. nákl. 2017	Plnění
Klášteří kostel - sanace vlhkosti - projektová dokumentace, realizace	300	0	<b>Nerealizováno.</b> Sanace vlhkosti bude provedena až po opravě střechy na budově býv. kláštera, nejdříve v r.2020.
Dominikánský klášter - nátěr oken, střecha (objekt Zdravotní školy), sanace vlhkosti v atriu - projektová dokumentace, realizace i po roce 2019	760	332	<b>Realizováno částečně</b> - stavební práce pokračují v letošním roce.
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>			
Letiště přistávací dráha - zpevnění plochy zatravněvacími dlaždicemi - realizace	3 000	140	<b>Realizováno částečně</b> - projekt dokončen, dodávka realizována v letošním roce.
<b>Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka - podléhající vyúčtování městu</b>			
<b>4.2 Rozvoj kultury a jejího atrakčního potenciálu pro cestovní ruch</b>			
Městské hradby - opravy	300	0	<b>Realizováno částečně.</b> V roce 2017 vybrán zhotovitel, realizace bude dokončena v r.2018.
Letní divadlo - oprava hlediště - projektová dokumentace, realizace	100	198	<b>Realizováno částečně.</b> V roce 2017 zpracována projektová dokumentace, realizace proběhne v letech 2018-19.
<b>14.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>			
Opravy a modernizace sportovišť na Tyršově stadionu	1 000	1664	<b>Realizováno.</b> Zahnuje i jmenovitou akci propojení areálového rozvodu užitkové vody s retenční náříží a dodávku závlahového systému hřiště.
Obnova hřišť v Šumperku a Temenici	1 000	283	<b>Realizováno částečně.</b> Částka uhrazená v r.2017 představuje dílčí fakturaci rekonstrukce správní budovy, dokončení realizace 06/2018.
Obnova, oprava a modernizace lesních cest	3 000	1621	<b>Realizováno.</b> S dotací z Programu rozvoje venkova obnovena lesní cesta Buková- část Tulinka. Realizováno odborem RÚI.
<b>Akce realizované z rozpočtu Podniků města Šumperka z úvěru přijatého městem</b>			
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>			
Sportovně-rekreační areál Na Benátkách - modernizace krytého bazénu včetně rekonstrukce a přístavby přilehlé restaurace - realizace	1 500	1 018	<b>Realizováno částečně.</b> V roce 2017 provedena oprava restaurace, rekonstrukce krytého bazénu by měla být zahájena v r.2018.
<b>Akce realizované Podniky města Šumperka s příspěvkem města</b>			
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>			
Ubytovna Sport - zateplení, střecha - realizace	10 000	2 617	<b>Relizováno částečně.</b> Proběhlo zateplení východní stěny objektu.
<b>Akce realizované Podniky města Šumperka</b>			
<b>4.3 Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a jejich propojení s nabídkou pro cestovní ruch</b>			
Modernizace zimního stadionu - etapa 2a - realizace	22 500	26 711	<b>Realizováno.</b> Uváděny realizační náklady na etapu 2a.